

ACTA DE ENTREGA DE OBRA CONTRATO 114 DE 2018

ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO 114 DE 2018

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA	
Nombre o Razón Social	CONSORCIO SP 2017
NIT O CC	901.163.820-0
INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
Número	CONTRATO DE OBRA 114 DE 2018
Fecha de Suscripción	MARZO 20 DE 2018
Objeto	Mejoramiento Estructural de la Planta Física y Remodelación del área de Urgencias de la ESE Hospital San Pedro y San Pablo del Municipio de La Virginia, Risaralda.
Duración	DOSCIENTOS CUARENTA (240) DÍAS CALENDARIO
Prorroga	CUATRO (4) MESES
Valor del Contrato	DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (2.808.967.698,53.oo)
Fecha de inicio de Actividades	MAYO 07 DE 2018
Fecha de Suspensión 1	JULIO 04 DE 2018
Fecha de reinicio 1	AGOSTO 27 DE 2018
Fecha de Suspensión 2	ABRIL 01 DE 2019
Fecha de reinicio 2	SEPTIEMBRE 16 DE 2019
Fecha de Suspensión 3	DICIEMBRE 20 DE 2019
Fecha de Suspensión 3 (prórroga)	ENERO 07 DE 2020
Fecha de Reinicio 3	FEBRERO 19 DE 2020
Fecha de Suspensión 4	FEBRERO 19 DE 2020
Fecha de Suspensión 4 (prórroga)	ABRIL 27 DE 2020
Fecha de Reinicio 4	MAYO 13 DE 2020
Fecha de Suspensión 5	JUNIO 30 DE 2020
Fecha de Reinicio 5	JULIO 21 DE 2020
Fecha de terminación de Actividades	OCTUBRE 20 DE 2020
Nombre del Interventor o Supervisor	MAURICIO CASTRO SORIANO

ACTA DE ENTREGA DE OBRA CONTRATO 114 DE 2018

La presente acta se lleva a cabo el día veinte (20) de octubre del año dos mil veinte (2020), siendo las doce horas, en las instalaciones de la E.S.E Hospital San Pedro y San Pablo del municipio de la Virginia Risaralda, correspondientes a los trabajos de "MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA PLANTA FÍSICA Y REMODELACIÓN DEL ÁREA DE URGENCIAS DE LA SEDE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA – RISARALDA amparo del contrato No. 117 -2018, entregando el CONSORCIO SP 2017 Nit 901163820.

Se inicia el recorrido de las áreas que son requeridas por el área operativa, con el fin de verificar las condiciones en que se encuentran los trabajos terminados a la fecha, mismos que a continuación se enlistan, dándose por iniciado el recorrido de las siguientes áreas:

Módulos Ubicados al interior de la planta física de la ese Hospital definidos en los planos estructurales por los literales (A, B, C, D, E, F), los cuales son pertenecientes a el componente de reforzamiento estructural. La intervención quedo realizada bajo el siguiente alcance y las actividades mencionadas a continuación:

MODULO	COLUMNAS POR MODULOS	COLUMNAS A INTERVENIR CON EL RECURSO ASIGNADO
A	27	0
B	30	3
C	32	32
D	58	53
E	32	26
F	59	26
TOTAL	238	140

PRELIMINARES

- Cinta de señalización, incluye poste
- Campamento e instalaciones provisionales
- Desmante y retiro de cielo raso, incluye el transporte interno y acarreo externo
- Desmante de puertas
- Desmante de ventanas
- Corte con disco muro ambos lados
- Corte con máquina de pisos
- Demolición de muros espesor 15 cm, incluye el transporte interno y acarreo externo
- Demolición de muros mecánica con martillo percutor de espesor 15 cm hasta aprox 8 ml de altura (doble altura en columnas), incluye acarreo horizontal, vertical distancia promedio 150 ML y bote de sobrantes al botadero autorizado
- Demolición de placa de piso
- Demolición de pisos existente baldosín en gratino, incluye el transporte interno y acarreo externo
- Demolición de concreto, incluye el transporte interno y acarreo externo

ACTA DE ENTREGA DE OBRA CONTRATO 114 DE 2018

CIMENTACIONES

- Excavación en material común (tierra y conglomerado)
- Retiro de material sobrante cargue manual (distancia botadero 30km)
- Afirmado compactado
- Placa piso en concreto de 3.000 (Mpa) e = 0,07 m

ESTRUCTURA CONFINAMIENTO

- Columna de amarre en concreto de 3.000 psi (0,15 x 0,25 m)
- Columna de amarre en concreto de 3.000 psi doble altura, sección (0,15 x 0,25 m) Incluye junta en icopor 0,15 y sikaflex o similar, aplicación dos caras, incluye estructura en andamios, acarreo horizontal, vertical distancia promedio 200 ML desde el lugar de mezcla
- Viga de amarre en concreto de 3.000 psi (0,12 x 0,20 m)

REFORZAMIENTO COLUMNAS EXISTENTE

- Escarificación mecánica de columnas. Hasta aprox 8 metros doble altura, Incluye apuntalamiento con guadua para estructuras aldañas, estructura en andamios, acarreo horizontal, vertical distancia promedio 150 ML y bote de sobrantes al botadero autorizado
- Columna en concreto de 4.000 psi para engrosamiento de las secciones de columnas
- Columna en concreto de 4.000 psi (concreto fluido asentamiento entre 9 y 13") para engrosamiento de las secciones de columnas hasta 3m, incluye estructura en andamios, acarreo horizontal, vertical distancia promedio 200 ML desde el lugar de mezcla
- Anclajes hasta 1" horizontales y verticales, para conexión a estructura existente (incluye perforación y epóxico de acuerdo a lo indicado en los planos). Columnas doble altura y cabezal de capiteles
- Acero de refuerzo $F_y = 60.000$ psi
- Acero de refuerzo $F_y = 60.000$ psi para columnas hasta doble altura y otros elementos. Desde 1/4" hasta 7/8", incluye figuración, colocación, acarreo horizontal y vertical. distancia promedio 200 ML.
- Puente de adherencia de concreto fresco a endurecido tipo Sikadur 32 Primer o equivalente
- Construcción ménsula en Angulo de 2 1/2x1/4" para anclar en columna g3 modulo a (véase plano estructural) y que servirá de soporte a cercha de cubierta de modulo b, incluye instalación

MAMPOSTERIA

- Muros en Drywall con Superboard espesor = 10 cm
- Alfajía Tipo 1 en concreto reforzado


TERMINADOS DE OBRA

- Piso en baldosín de granito pulido
- Mortero 1:3 afinado para pisos
- Reinstalación de puertas existentes
- Reinstalación de ventanas existente
- Aseo y Limpieza final

ACTA DE ENTREGA DE OBRA CONTRATO 114 DE 2018

ITEMS ADICIONALES

- Pedestal en concreto de 4000 psi, incluye formaleta, desplazamiento horizontal, distancia promedio 200 ml.no incluye refuerzo.
- Demolición de vigas estructurales en pedestales, vigas de amarre hasta en doble altura y vigas de culata conservando condiciones de acero longitudinal existente, incluye acarreo horizontal, distancia promedio 150 ML y bote de sobrantes al botadero autorizado
- Cerramientos especiales zonas hospitalarias, incluye mantenimiento durante la obra y doble altura y doble cara
- Desmonte y montaje puertas corredizas o vidrio templado hasta 1.2 x 2.4
- Alfajía Ladrillo Visto Pandereta
- Andén en concreto 21 Mpa e= 0,10m, incluye acarreo horizontal, distancia promedio 200 ML desde el lugar de mezcla
- Desmonte y reubicación temporal de Bajante Pvc All 4"+Acces
- Bajante Pvc All 4"+Acces
- Reconstrucción Muro Ladrillo Tolete e=0,12 obra limpia
- Regata de muros, ancho máximo 0.10 a una cara
- Revoque Muro Interior+Filo+Dilatación Mortero1:3, una cara (ancho máximo 0.40m)
- Estuco+Pintura Vinilo tipo 1 lavable, 3 Manos Muros
- Pintura vinilo tipo I lavable, aplicación 2 Manos
- Reconstrucción de Cielo raso Gyplac 12.7Mm + Perfilera, incluye acarreo horizontal y vertical, distancia promedio 150 ML
- Reconstrucción de Cielo raso en icopor y aluminio, incluye acarreo horizontal y vertical, distancia promedio 150 M, incluye nivelación estructura y colocación de lámina en buen estado existente
- Cielo raso en icopor y aluminio, incluye acarreo horizontal y vertical, distancia promedio 150 M, áreas parciales
- Estuco + Pintura 3 Manos cielo raso en reconstrucción área parcial (acabado)
- Desmonte, reubicación y puesta en funcionamiento del aire acondicionado incl. Mantenimiento
- Reconstrucción Guarda escoba en granito pulido Ancho máximo 0,20m. Incluye dilatación de cobre.
- Desmonte y retiro de cielo raso en superboard, Gyplac e icopor, incluye corte con pulidora, traslado de materiales del sitio a bodegaje, otros a botadero
- Bordillo en concreto 21 Mpa e= 0,10m para confinamiento de granito en andenes y otros, incluye acarreo horizontal, distancia promedio 200 ML desde el lugar de mezcla
- Reinstalación de rejas metálicas hierro de 1/2". Incluye adaptaciones a nuevas dimensiones, corrección de filos, resanes varios, montaje, pintura y Acarreo horizontal vertical
- Reconstrucción de filos y pañetes para la reinstalación de ventanas en aluminio y marco de puertas
- Cerámica para muros
- Punto de cobre 1/2"
- Desmonte Sanitario Institucional, lavamanos y otros. Incluye acarreo



ACTA DE ENTREGA DE OBRA CONTRATO 114 DE 2018

ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO 114 DE 2018

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA	
Nombre o Razón Social	CONSORCIO SP 2017
NIT O CC	901.163.820-0
INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
Número	CONTRATO DE OBRA 114 DE 2018
Fecha de Suscripción	MARZO 20 DE 2018
Objeto	Mejoramiento Estructural de la Planta Física y Remodelación del área de Urgencias de la ESE Hospital San Pedro y San Pablo del Municipio de La Virginia, Risaralda.
Duración	DOSCIENTOS CUARENTA (240) DÍAS CALENDARIO
Prorroga	CUATRO (4) MESES
Valor del Contrato	DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (2.808.967.698,53.oo)
Fecha de inicio de Actividades	MAYO 07 DE 2018
Fecha de Suspensión 1	JULIO 04 DE 2018
Fecha de reinicio 1	AGOSTO 27 DE 2018
Fecha de Suspensión 2	ABRIL 01 DE 2019
Fecha de reinicio 2	SEPTIEMBRE 16 DE 2019
Fecha de Suspensión 3	DICIEMBRE 20 DE 2019
Fecha de Suspensión 3 (prórroga)	ENERO 07 DE 2020
Fecha de Reinicio 3	FEBRERO 19 DE 2020
Fecha de Suspensión 4	FEBRERO 19 DE 2020
Fecha de Suspensión 4 (prórroga)	ABRIL 27 DE 2020
Fecha de Reinicio 4	MAYO 13 DE 2020
Fecha de Suspensión 5	JUNIO 30 DE 2020
Fecha de Reinicio 5	JULIO 21 DE 2020
Fecha de terminación de Actividades	OCTUBRE 20 DE 2020
Nombre del Interventor o Supervisor	MAURICIO CASTRO SORIANO

ACTA DE ENTREGA DE OBRA CONTRATO 114 DE 2018

La presente acta se lleva a cabo el día veinte (20) de octubre del año dos mil veinte (2020), siendo las doce horas, en las instalaciones de la E.S.E Hospital San Pedro y San Pablo del municipio de la Virginia Risaralda, correspondientes a los trabajos de "MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA PLANTA FÍSICA Y REMODELACIÓN DEL ÁREA DE URGENCIAS DE LA SEDE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA – RISARALDA amparo del contrato No. 117 -2018, entregando el CONSORCIO SP 2017 Nit 901163820.

Se inicia el recorrido de las áreas que son requeridas por el área operativa, con el fin de verificar las condiciones en que se encuentran los trabajos terminados a la fecha, mismos que a continuación se enlistan, dándose por iniciado el recorrido de las siguientes áreas:

Módulos Ubicados al interior de la planta física de la ese Hospital definidos en los planos estructurales por los literales (A, B, C, D, E, F), los cuales son pertenecientes a el componente de reforzamiento estructural. La intervención quedo realizada bajo el siguiente alcance y las actividades mencionadas a continuación:

MODULO	COLUMNAS POR MODULOS	COLUMNAS A INTERVENIR CON EL RECURSO ASIGNADO
A	27	0
B	30	3
C	32	32
D	58	53
E	32	26
F	59	26
TOTAL	238	140

PRELIMINARES

- Cinta de señalización, incluye poste
- Campamento e instalaciones provisionales
- Desmante y retiro de cielo raso, incluye el transporte interno y acarreo externo
- Desmante de puertas
- Desmante de ventanas
- Corte con disco muro ambos lados
- Corte con máquina de pisos
- Demolición de muros espesor 15 cm, incluye el transporte interno y acarreo externo
- Demolición de muros mecánica con martillo percutor de espesor 15 cm hasta aprox 8 ml de altura (doble altura en columnas), incluye acarreo horizontal, vertical distancia promedio 150 ML y bote de sobrantes al botadero autorizado
- Demolición de placa de piso
- Demolición de pisos existente baldosín en gratino, incluye el transporte interno y acarreo externo
- Demolición de concreto, incluye el transporte interno y acarreo externo

ACTA DE ENTREGA DE OBRA CONTRATO 114 DE 2018

CIMENTACIONES

- Excavación en material común (tierra y conglomerado)
- Retiro de material sobrante cargue manual (distancia botadero 30km)
- Afirmado compactado
- Placa piso en concreto de 3.000 (Mpa) e = 0,07 m

ESTRUCTURA CONFINAMIENTO

- Columna de amarre en concreto de 3.000 psi (0,15 x 0,25 m)
- Columna de amarre en concreto de 3.000 psi doble altura, sección (0,15 x 0,25 m) Incluye junta en icopor 0,15 y sikaflex o similar, aplicación dos caras, incluye estructura en andamios, acarreo horizontal, vertical distancia promedio 200 ML desde el lugar de mezcla
- Viga de amarre en concreto de 3.000 psi (0,12 x 0,20 m)

REFORZAMIENTO COLUMNAS EXISTENTE

- Escarificación mecánica de columnas. Hasta aprox 8 metros doble altura, Incluye apuntalamiento con guadua para estructuras aledañas, estructura en andamios, acarreo horizontal, vertical distancia promedio 150 ML y bote de sobrantes al botadero autorizado
- Columna en concreto de 4.000 psi para engrosamiento de las secciones de columnas
- Columna en concreto de 4.000 psi (concreto fluido asentamiento entre 9 y 13") para engrosamiento de las secciones de columnas hasta 3m, incluye estructura en andamios, acarreo horizontal, vertical distancia promedio 200 ML desde el lugar de mezcla
- Anclajes hasta 1" horizontales y verticales, para conexión a estructura existente (incluye perforación y epóxico de acuerdo a lo indicado en los planos). Columnas doble altura y cabezal de capiteles
- Acero de refuerzo $F_y = 60.000$ psi
- Acero de refuerzo $F_y = 60.000$ psi para columnas hasta doble altura y otros elementos. Desde 1/4" hasta 7/8", incluye figuración, colocación, acarreo horizontal y vertical. distancia promedio 200 ML.
- Puente de adherencia de concreto fresco a endurecido tipo Sikadur 32 Primer o equivalente
- Construcción ménsula en Angulo de 2 1/2x1/4" para anclar en columna g3 modulo a (véase plano estructural) y que servirá de soporte a cercha de cubierta de modulo b, incluye instalación

MAMPOSTERIA

- Muros en Drywall con Superboard espesor = 10 cm
- Alfajía Tipo 1 en concreto reforzado


TERMINADOS DE OBRA

- Piso en baldosín de granito pulido
- Mortero 1:3 afinado para pisos
- Reinstalación de puertas existentes
- Reinstalación de ventanas existente
- Aseo y Limpieza final

ACTA DE ENTREGA DE OBRA CONTRATO 114 DE 2018

ITEMS ADICIONALES

- Pedestal en concreto de 4000 psi, incluye formaleta, desplazamiento horizontal, distancia promedio 200 ml.no incluye refuerzo.
- Demolición de vigas estructurales en pedestales, vigas de amarre hasta en doble altura y vigas de culata conservando condiciones de acero longitudinal existente, incluye acarreo horizontal, distancia promedio 150 ML y bote de sobrantes al botadero autorizado
- Cerramientos especiales zonas hospitalarias, incluye mantenimiento durante la obra y doble altura y doble cara
- Desmonte y montaje puertas corredizas o vidrio templado hasta 1.2 x 2.4
- Alfajía Ladrillo Visto Pandereta
- Andén en concreto 21 Mpa e= 0,10m, incluye acarreo horizontal, distancia promedio 200 ML desde el lugar de mezcla
- Desmonte y reubicación temporal de Bajante Pvc All 4"+Acces
- Bajante Pvc All 4"+Acces
- Reconstrucción Muro Ladrillo Tolete e=0,12 obra limpia
- Regata de muros, ancho máximo 0.10 a una cara
- Revoque Muro Interior+Filo+Dilatación Mortero1:3, una cara (ancho máximo 0.40m)
- Estuco+Pintura Vinilo tipo 1 lavable, 3 Manos Muros
- Pintura vinilo tipo 1 lavable, aplicación 2 Manos
- Reconstrucción de Cielo raso Gyplac 12.7Mm + Perfilera, incluye acarreo horizontal y vertical, distancia promedio 150 ML
- Reconstrucción de Cielo raso en icopor y aluminio, incluye acarreo horizontal y vertical, distancia promedio 150 M, incluye nivelación estructura y colocación de lámina en buen estado existente
- Cielo raso en icopor y aluminio, incluye acarreo horizontal y vertical, distancia promedio 150 M, áreas parciales
- Estuco + Pintura 3 Manos cielo raso en reconstrucción área parcial (acabado)
- Desmonte, reubicación y puesta en funcionamiento del aire acondicionado incl. Mantenimiento
- Reconstrucción Guarda escoba en granito pulido Ancho máximo 0,20m. Incluye dilatación de cobre.
- Desmonte y retiro de cielo raso en superboard, Gyplac e icopor, incluye corte con pulidora, traslado de materiales del sitio a bodegaje, otros a botadero
- Bordillo en concreto 21 Mpa e= 0,10m para confinamiento de granito en andenes y otros, incluye acarreo horizontal, distancia promedio 200 ML desde el lugar de mezcla
- Reinstalación de rejas metálicas hierro de 1/2". Incluye adaptaciones a nuevas dimensiones, corrección de filos, resanes varios, montaje, pintura y Acarreo horizontal vertical
- Reconstrucción de filos y pañetes para la reinstalación de ventanas en aluminio y marco de puertas
- Cerámica para muros
- Punto de cobre 1/2"
- Desmonte Sanitario Institucional, lavamanos y otros. Incluye acarreo



ACTA DE ENTREGA DE OBRA CONTRATO 114 DE 2018

- Desmonte Cubierta Acero unos
- Montaje de Cubierta Acero incluye modificacion de medidas
- Esquinero Aluminio 90º para dilatación acabados
- Esquinero Aluminio 90º para dilatación acabados
- Muros en Drywall con Superboard espesor = 10 cm para cerramientos provisionales incluye desmonte y traslado a sitio de acopio
- Estruc metálica soporte cubierta
- Grouting de nivelación de 56,0 Mpa tipo SikaGrout -212
- Zapatas en concreto de 4000PSI, incluye refuerzo
- Punto hidráulico PVC 1/2"
- Tubería PVC presión 1/2"
- Tubería PVC presión 3/4"
- Tubería PVC presión 1.1/4"
- Punto sanitario 2" PVC
- Tubería PVC Sanitaria 2"
- Punto sanitario PVC. 4"
- Caja de inspección 80X80
- Llave Paso 1/2" Tipo Bola
- Demolición de mesón en concreto incluye carga y bote a sitio de acopio.
- Construcción de Mesón Concreto Reforzado E.10cm
- Poceta de acero inoxidable de 0,60 x 0,40 m, incluye grifería, sifón de 2" y canastilla
- desmonte y monte de Pasamanos en madera
- Limpieza de canaleta y Reposición de Adoquín
- Desmonte y montaje de Closet's existentes
- Desmonte reja
- Demolición enchape
- Demolición alfajía
- Desmonte de muebles de cocina
- Excavación afirmada de 0 - 2 m manual
- Solados por m2
- implementación protocolo de Bioseguridad pro COVID 19
- Carpas zonas temporales (COVID-19)
- Vigilancia nocturna en areas de intervención
- Punto de reparación eléctrico
- Desmonte techo de fibrocemento, incluye desmonte de estructura metálica
- Desmonte teja de barro
- Techo en teja ondulada de fibrocemento
- Techo en teja de barro, incluye mortero 1:3 impermeabilizado
- Flanshing lam cal 26 desarr. 1 m
- Mezclador para lavaplatos
- Marco metálico en lámina
- Tubería PVC sanitaria 4"



ACTA DE ENTREGA DE OBRA CONTRATO 114 DE 2018

- Pintura con esmalte guarda escobas, h = 0,10 m, incluye resane
- Pintura epoxica anticorrosiva para estructuras metálicas

Del componente de **AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL ÁREA DE URGENCIAS**, La intervención quedo realizada bajo un alcance aproximado del 65% entre el eje C y el eje I, y entre el Eje 11 y eje 9, ejecutando las actividades mencionadas a continuación:

PRELIMINARES DE OBRA

- Demolición placa contrapiso e:12
- Demolición baldosa
- Localización y replanteo obra
- Corte de pavimento para demolición

MOVIMIENTO DE TIERRAS

- Excavación manual material común

ESTRUCTURA

- Solados por m2
- Muro de contención zona de parqueaderos y baños contra anden
- Placa contrapiso rampa 20 cm concreto 3000 psi
- Placa contrapiso 20cm 3000 psi
- Acero de refuerzo 60.000 psi

ESTRUCTURA METALICA

- Estructura Metálica / Área Urgencias

INSTALACIONES HIDRAULICAS

- Punto hidráulico PVC 1/2"
- Tubería PVC presión 1/2"
- Tubería PVC presión 3/4"
- Tubería PVC presión 1.1/4"

INSTALACIONES SANITARIAS

- Punto sanitario 2" PVC
- Tubería PVC sanitaria 2"
- Punto sanitario PVC. 4"
- Tubería PVC san. 4 "
- Caja de inspección 80x80

MUROS LIVIANOS Y DIVISIONES

- Muro superb 10mm 2caras

ACTA DE ENTREGA DE OBRA CONTRATO 114 DE 2018

- Carteras en superboard
- Alfajía en superboard

CUBIERTA

- Flanshing lam cal 26 desarr. 1 m

RECUBRIMIENTOS Y ENCHAPES

- Cerámica muros baños

PISOS

- Mortero de nivelación
- Guarda escoba grano pulido en media caña
- Piso en baldosín de granito pulido
- Cerámica antideslizante para pisos de baño
- Blindaje de juntas de piso

ACCESORIOS BAÑOS Y COCINAS

- Lavamanos de colgar tipo milano incluye grifería
- Lavamanos aquajet blanco de sobreponer
- Mesón en grano lavamanos
- Sanitario constructor blanco
- Orinal institucional ref. 886
- Barra fija en tubo de acero inoxidable de 1 1/2" anclada a pared con plafón platina de acero inoxidable

PINTURAS

- Pintura exterior tipo koraza sobre superboard

VARIOS

- Limpieza y entrega
- Aseo durante la obra

VIAS Y PARQUEADEROS

- Anden en concreto 21mpa 10cm

CARPINTERIA ALUMINIO

- Ventanearía aluminio ref. 744

CARPINTERIA MADERA

- Puerta de madera, marco en lámina c 20 de 0,9 x 2,05 m, incluye anticorrosivo, pintura, barniz, chapa de bola de madera, manija y tope

ITEMS ADICIONALES URGENCIAS

PRELIMINARES - adicionales

- Demolición de muros espesor 15 cm, incluye el transporte interno y acarreo externo

ACTA DE ENTREGA DE OBRA CONTRATO 114 DE 2018

- Retiro y cargue manual de material sobrante a escombrera autorizada
- Desmonte de ventanas
- Desmonte de rejas
- Desmonte de puertas
- Demolición de alfajía
- Desmonte unidad sanitaria/lavamanos u otros
- Demolición de enchape
- Corte de piso
- Reinstalación de puertas existentes
- Reinstalación de ventanas existente
- Cerramientos especiales zonas hospitalarias, incluye mantenimiento durante la obra y doble altura y doble cara

ESTRUCTURA - adicionales

- Pilote Diámetro 30 cm
- Zapata 2 x 1.1 x 0.60
- Viga cimentación 0.4 x 0.4
- Grouting de nivelación de 56.0MPa

INSTALACIONES HIDRAULICAS - adicionales

- Llave de paso 1/2"
- Llave de paso 3/4"
- INSTALACIONES SANITARIAS - adicionales
- Tubería PVC sanitaria de 6"
- Trampa de grasas plástica 500 lts
- Caja de Inspección de 60 x 60
- Caja de Inspección de 1.0 x 1.0

INSTALACIONES ELECTRICAS - adicionales

ACOMETIDA Y TABLEROS ELECTRICOS

- Alimentador tablero normal urgencias (t-u) en calibre 3x1/0+1x1/0+1x8 cable AWG CU LHFR-LS, por canalización de ø3" EMT. incluye: bornas, identificación y fijación.
- Tablero de distribución 3f-5h (t-ru regulado urgencias), 18 circuitos con puerta, chapa, espacio para totalizador drx incluye: totalizador drx 40a, interruptores 1x15a, 1x20a; y demás accesorios según diagrama unifilar.
- Tablero de distribución regulado (tr-2), 2f-4h, 8 circuitos con puerta, chapa, espacio para totalizador drx incluye: totalizador drx 40a, interruptores 1x20a; y demás accesorios según diagrama unifilar.

SALIDAS DE ILUMINACION

- Salida de iluminación 110 voltios en EMT ø 3/4" con accesorios. Distancia promedio 6.0m. Conductores n° 12 AWG LHFR-LS, cajas octogonales (cajas 4"x4" donde se requiera).

ACTA DE ENTREGA DE OBRA CONTRATO 114 DE 2018

- Salida de interruptor de accionamiento tubería EMT 3/4", sencillo (se debe incluir el cable n°12 LHFR-LS, interruptor de accionamiento, caja, tapas)
- Salida de interruptor de accionamiento tubería EMT 3/4", doble o triple (se debe incluir el cable n°12 LHFR-LS, interruptor de accionamiento, caja, tapas)
- Luminaria Tipo Iltec 3006 Flat Lens Colgar Led 2x26w
- Luminaria Tipo Iltec 3000 Bala Saturno Led 23w
- Luminaria Tipo Iltec 3002 Bala Saturno Led 13w
- Luminaria Tipo Bala Iltec Mercurio Led 7w

SALIDA DE TOMAS

- Salida tomacorriente doble normal, con polo a tierra en cable n°12 LHFR-LS tubería EMT 3/4" long. Prom. 6.0m
- Salida tomacorriente doble GFCI en cable n°12 LHFR-LS tubería EMT 3/4" long. Prom. 6.0m
- Salida tomacorriente doble regulado, tierra aislada color naranja en cable n°12 LHFR-LS tubería EMT 3/4"
- Salida tomacorriente doble con polo a tierra grado hospitalario en cable n°12 LHFR-LS tubería EMT 3/4"
- Salida tomacorriente doble color rojo grado hospitalario en cable n°12 LHFR-LS tubería EMT 3/4"

RED DE VOZ/DATOS

- salida voz y datos (incluye jacks, faceplate, caja)
- Ductería EMT 3/4"
- Bandeja malla electrozincada z3 60x200mm long: 3m. Incluye accesorios necesarios para su instalación

OTROS

INSTALACIONES ESPECIALES - adicionales

- Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L 1/2"
- Suministro e instalación de válvula de 1" acero inox 4 tornillos
- Suministro e instalación de tomas de pared chemetron oxígeno, vacío y aire
- Suministro e instalación de caja de corte de dos vías oxígeno y vacío
- Suministro e instalación de alarma de área de dos señales para oxígeno y vacío de fabricación nacional

CIELO RASO - adicionales

- Cielo raso en gyplac

ACCESORIOS BAÑOS Y COCINAS - adicionales

CARPINTERIA ALUMINIO- adicionales

- División baño en acero inoxidable
- Puerta corrediza en aluminio

ACTA DE ENTREGA DE OBRA CONTRATO 114 DE 2018

CARPINTERIA MADERA - adicionales

- Puerta de madera, marco en lámina c 20 de 0,8 x 2,05 m, incluye anticorrosivo, pintura, barniz, chapa de bola de madera, manija y tope
- Puerta de madera, marco en lámina c 20 de 1.00 x 2,05 m, incluye anticorrosivo, pintura, barniz, chapa de bola de madera, manija y tope
- Puerta en lámina C 20 1,30 x 2,05 m (2 naves), incluye anticorrosivo, pintura, chapa tipo portón, manija y tope

VARIOS - adicionales

- Excavación afirmada de 0 - 2 m manual
- Demolición de concreto, incluye el transporte interno y acarreo externo
- Regata de muros, ancho máximo 0.10 a una cara
- Desmonte y retiro de cielo raso en superboard, Gyplac e icopor, incluye corte con pulidora, traslado de materiales del sitio a bodegaje, otros a botadero
- Demolición de vigas estructurales en pedestales, vigas de amarre hasta en doble altura y vigas de culata conservando condiciones de acero longitudinal existente, incluye acarreo horizontal, distancia promedio 150 ML y bote de sobrantes al botadero autorizado
- Restitución con afirmado y cemento 5 % del peso
- Demolición de muros mecánica con martillo percutor de espesor 15 cm hasta aprox 8 ml de altura (doble altura en columnas), incluye acarreo horizontal, vertical distancia promedio 150 ML y bote de sobrantes al botadero autorizado
- Revoque Muro Interior+Filo+Dilatación Mortero1:3, una cara (ancho máximo 0.40m)
- Accesorios de fijación para redes
- Desmonte techo de fibrocemento, incluye desmonte de estructura metálica
- Desmonte teja de barro
- Techo en teja ondulada de fibrocemento
- Bordillo en concreto 21 Mpa e= 0,10m para confinamiento de granito en andenes y otros, incluye acarreo horizontal, distancia promedio 200 ML desde el lugar de mezcla
- Anclajes hasta 1" horizontales y verticales, para conexión a estructura existente (incluye perforación y epóxico de acuerdo a lo indicado en los planos). Columnas doble altura y cabezal de capiteles
- Puente de adherencia de concreto fresco a endurecido tipo Sikadur 32 Primer o equivalente
- Estuco + Pintura 3 Manos cielo raso en reconstrucción área parcial (acabado)
- Estuco+Pintura Vinilo tipo 1 lavable, 3 Manos Muros
- Esquinero Plástico 90º para protección de filos
- Bajante Pvc All 4"+Acces
- Desmonte Cubierta Acero inox
- Montaje de Cubierta Acero incluye modificación de medidas
- Pintura vinilo tipo 1 lavable, aplicación 2 Manos
- Líneas de demarcación vial pintura en frio
- Persiana de ventilación en aluminio anoloc
- Escotillas en aluminio para cielo raso

ACTA DE ENTREGA DE OBRA CONTRATO 114 DE 2018

- Claraboya de A. C. No. 6, incluye vidrio de 4 mm
- Guarda escobas en cerámica tipo Ecocerámica h = 0.08 m
- Pintura imprimante selladora para interiores
- Pintura epoxica anticorrosiva para estructuras metálicas

Observaciones y actividades pendientes de cada zona:

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

13 diciembre del 2018

Se entrega a satisfacción y recibido por la interventoría de obra y supervisión técnica, zonas parciales de consulta externa, hospitalización y la zona total de intervención en sala de recuperación de cirugía y almacén de medicamentos.

22 febrero del 2019

Se entrega a satisfacción y recibido por la interventoría de obra y supervisión técnica, zonas parciales de consulta externa, y terminado en su totalidad las zonas de hospitalización y odontología.

9 de abril del 2019

Se entrega a satisfacción y recibido por la interventoría de obra y supervisión técnica, zonas terminadas en su totalidad en consulta externa, vacunación, odontología y laboratorio

30 septiembre del 2019

Se entrega a satisfacción y recibido por la interventoría de obra y supervisión técnica, zonas terminadas en su totalidad pasillos interiores, patios y sala de rayos x.

Para las actividades pendientes por recibir correspondientes a el componente de reforzamiento estructural en el módulo F se entrega:

- Zona de cocina Terminada en su totalidad.
- lavandería con acabados parciales en interiores y fachada terminada.
- La zona de archivo se entrega con acabados de fachada terminados en su totalidad y sin acabados de interiores.

En el modulo (F) en materia de reforzamiento estructural, queda intervenido al 44% con la ejecución de un total de 26 columnas de las 59 existentes.


ACTA DE ENTREGA DE OBRA CONTRATO 114 DE 2018

URGENCIAS

La zona de urgencias se entrega con acabados en su totalidad en las diferentes zonas intervenidas; Trauma, procedimientos, consultorios 1,2,3,4 y 5, monitoreo fetal, pasillos, la nueva área de ampliación, zona de estar, casilleros, pasillos, batería de baños, sala de espera, rampas e ingreso de urgencias, quedando como pendientes las siguientes actividades:


1. La zona del andén donde se encuentra ubicado el poste queda sin intervención, debido a la no modificación de ubicación del mismo.
2. Cuatro (4) lavamanos quedan pendientes de instalación por parte de la E.S.E hospital.
3. Se entregan 24 JACK CAT a la E.S.E hospital sin instalarlos por petición del Supervisor del contrato el Doctor José Joaquín Londoño Vélez, para su futura instalación
4. Se entregan 2 FACE PLATE 2 PTOS blancos para la futura instalación de los puntos de red faltantes de las áreas de estar y consultorios 1, 2 y 3.
5. El contratista se compromete a subsanar los detalles de acabados faltantes en el área de urgencias.
6. El contratista se compromete a realizar el retiro de los sobrantes de obra Ubicados en el ala izquierda de la zona de parqueaderos del área de Urgencias.

Una vez realizada la revisión de los trabajos concluidos y estando de acuerdo las partes con las condiciones en las que se encuentran las diferentes áreas de la planta física de la E.S.E Hospital, se entregan los trabajos motivo del contrato referentes a: "MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA PLANTA FÍSICA Y REMODELACIÓN DEL ÁREA DE URGENCIAS DE LA SEDE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA – RISARALDA. siendo las catorce treinta horas del día 20 de octubre del año dos mil veinte, firmando de común acuerdo las partes involucradas.



Ing. Andrés Lotero M.
Residente de interventoría


Ing. Yubileina Munera Rivera
Residente de obra


Doc. José Joaquín Londoño Vélez
Supervisión del contrato


Ing. Ángela María Orozco
Asistente a supervisión del contrato


Ing. Juan Carlos Tobón Toro
Director de obra


Arquitecto Mauricio castro soriano
Director de interventoría